



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

U.T.C. ARCHIVIO

Copia

SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE N. 51 DEL 04.02.2009 REG. GEN.

OGGETTO:

lavori di sistemazione del collegamento tra la Via Gassino con la Via San Rocco - ditta MB s.r.l. - liquidazione di acconto sul corrispettivo dovuto all'ing. Pietro Luigi BAFFA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che:

- 01) in data 27.07.2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 / 2007, si provvedeva ad individuare nella persona dell'ing. Pietro Luigi BAFFA, con studio in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, 10023 Chieri (TO), il professionista a cui affidare l'incarico per la progettazione preliminare dei lavori in oggetto.
- 02) In data 30.07.2007, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 263 / 2007, veniva affidato all'ing. Pietro Luigi BAFFA, l'incarico di cui al precedente punto 01) per un impegno di spesa pari ad €. 3.126,64.
- 03) In data 02.08.2007, veniva stipulata la convenzione d'incarico professionale, repertorio n. 463 / 2007, tra il Comune di Andezeno e l'ing. Pietro Luigi BAFFA, regolante i rapporti per l'incarico affidato e citato al precedente punto 02).
- 04) In data 17.09.2007, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 324 / 2007, venivano liquidate le competenze professionali dovute all'ing. Pietro Luigi BAFFA per la progettazione preliminare dei lavori in argomento ammontanti a complessivi €. 3.126,64.
- 05) In data 21.09.2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 / 2007, veniva approvato il progetto preliminare dei lavori in argomento redatto dall'ing. Pietro Luigi BAFFA che comporta per la sua realizzazione un costo complessivo preventivato di €. 160.000,00.
- 06) In data 05.10.2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 / 2007, si provvedeva ad individuare nella persona dell'ing. Pietro Luigi BAFFA il professionista a cui affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 4, e 5, del Decreto Legislativo 14.08.1996, n. 494 e sue successive modifiche ed integrazioni dei lavori in argomento.
- 07) In data 15.10.2007, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 383 / 2007, veniva affidato all'ing. Pietro Luigi BAFFA, l'incarico di cui al precedente punto 06) per una spesa preventivata complessiva di €. 21.775,62.
- 08) In data 31.10.2007, veniva stipulata la convenzione d'incarico professionale, repertorio n. 467 / 2007, tra il Comune di Andezeno e l'ing. Pietro Luigi BAFFA, regolante i rapporti per l'incarico affidato e citato al precedente punto 07).
- 09) In data 04.12.2007, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 439 / 2007, venivano liquidate le competenze professionali dovute all'ing. Pietro Luigi BAFFA per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento ammontanti a complessivi €. 9.960,71.




COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

- 10) In data 08.05.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 / 2008, veniva affidato al geom. Luigi SELLA, dello Studio Tecnico Associato SELLA, MORELLO & C., con sede in Via Torino n. 194, 10042 Nichelino (TO), l'incarico per la predisposizione delle bozze di lettere, provvedimenti amministrativi inerenti l'instaurazione e la definizione della procedura d'esproprio, ivi compresa la predisposizione della documentazione per la registrazione, la trascrizione e le volture catastali, con esclusione dei diritti relativi e comprensiva della procedura di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione con redazione dello stato di consistenza delle aree da occuparsi d'urgenza necessari per la realizzazione dei lavori in argomento per una spesa preventivata complessiva di €. 8.112,00.
- 11) In data 25.06.2008, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 / 2008, veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Pietro Luigi BAFFA, che comporta per la sua realizzazione un costo complessivo preventivato di €. 160.000,00.
- 12) In data 31.07.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 212 / 2008, venivano assunti i provvedimenti in merito alla determinazione dell'indennità provvisoria d'esproprio da offrire agli aventi diritto, all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree residue ed alla nomina del perito per la redazione dello stato di consistenza dell'immobile da occupare.
- 13) In data 04.08.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 219 / 2008, veniva impegnata la somma complessiva di €. 160.000,00 nonché scelto il tipo ed il metodo di gara ed approvati gli atti conseguenti con individuazione delle forme di pubblicità per l'appalto dei lavori di cui sopra.
- 14) In data 29.08.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 236 / 2008, veniva approvato il verbale di verifica delle offerte pervenute a seguito di gara ufficiosa a procedura negoziata espletata aggiudicando l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta MB s.r.l., con sede in Via Camporelle n. 13 / B, 10020 Cambiano (TO), che ha offerto un ribasso percentuale del 15,05 sull'importo delle opere valutate a corpo, determinando in tal modo l'importo netto a base di contratto di €. 82.636,11 di cui €. 4.086,76 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre I.V.A. con aliquota del 10 %.
- 15) In data 18.09.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 258 / 2008, venivano liquidate le competenze professionali dovute al geom. Luigi SELLA dello Studio Tecnico Associato SELLA, MORELLO & C. in acconto sulle competenze professionali dovute per la redazione dello stato di consistenza delle aree da occuparsi d'urgenza necessarie per la realizzazione dei lavori in argomento ammontanti a complessivi €. 790,09.
- 16) In data 22.09.2009 con verbale redatto dal Direttore dei Lavori, BAFFA ing. Pietro Luigi, i lavori in questione venivano consegnati alla ditta MB s.r.l..
- 17) In data 03.10.2008, con contratto repertorio n. 482, a rogito del Segretario Comunale Capo, BERNARDO dott. Arnaldo, registrato all'Ufficio del Registro di Chieri, il 06.10.2008, al numero 81, serie prima, l'impresa MB s.r.l. assumeva l'incarico per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo netto di €. 82.6636,11.
- 18) In data 02.10.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 288 / 2008, si autorizzava la ditta MB s.r.l., appaltatrice dei lavori in argomento, ad affidare l'esecuzione dei lavori inerenti l'esecuzione della pavimentazione bituminosa per la categoria OG3 per un importo presunto non superiore ad €. 24.800,00 alla ditta C.M.A. s.r.l. di CORSINI Romano & Figli, con sede legale in Strada Padana Inferiore n. 112, 10023 Chieri (TO).



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

- 19) In data 07.10.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 294 / 2008, veniva affidato al geom. Fabrizio MANCONE, con studio in Via Roma n. 71, 10025 Pino Torinese (TO), l'incarico professionale finalizzato alla redazione del frazionamento catastale delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori in argomento per una spesa preventivata complessiva di €. 2.471,04.
- 20) In data 28.10.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 317 / 2008, veniva approvato il primo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo primo certificato di pagamento comportante la corresponsione alla ditta MB s.r.l. dell'importo complessivo di €. 47.807,56.
- 21) In data 28.10.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 318 / 2008, venivano liquidate le competenze professionali dovute all'ing. Pietro Luigi BAFFA, ammontanti a complessivi €. 7.452,65 per la direzione, contabilità, misura e liquidazione correlate al primo stato di avanzamento dei lavori in argomento.
- 22) In data 06.11.2008, con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 / 2008, veniva approvata la prima variante in corso d'opera dei lavori in argomento, redatta dall'ing. Pietro Luigi BAFFA, comportante una spesa complessiva pari ad €. 160.000,00 di cui €. 86.765,87 per importo netto lavori.
- 23) In data 12.11.2008, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 345 / 2008, veniva esteso l'incarico alla ditta MB s.r.l. per l'esecuzione dei lavori previsti dalla prima variante in corso d'opera da cui risulta un importo netto integrativo di €. 4.129,76.
- 24) In data 01.12.2008, con scrittura privata, repertorio n. 492, da registrarsi in caso d'uso, la ditta MB s.r.l. assumeva l'incarico per la realizzazione dei lavori previsti dalla prima variante in corso d'opera.
- 25) In data 24.12.2008, con verbale redatto dal Direttore dei Lavori, BAFFA ing. Pietro Luigi, i lavori in questione venivano sospesi.
- 26) In data 04.02.2009, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 / 2009, veniva approvato il secondo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo secondo certificato di pagamento comportante la corresponsione alla ditta MB s.r.l. dell'importo complessivo di €. 39.356,27.
- Dato atto che l'ultimo quadro economico dei lavori in argomento approvato risulta il seguente:
- | | |
|--|-----------------|
| 01) importo lordo dei lavori a base di gara: | = €. 92.465,39; |
| 02) a dedurre il ribasso di gara del 15,05 % sul precedente punto 01): | = €. 13.916,04; |
| 03) importo netto dei lavori a base di gara: | = €. 78.549,35; |
| 04) oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: | = €. 4.086,76; |
| 05) importo netto dei lavori a base di contratto: | = €. 82.636,11; |
| 06) importo lordo dei lavori a base di gara di cui alla prima variante in corso d'opera: | = €. 97.086,01; |
| 07) a dedurre il ribasso di gara del 15,05 % sul precedente punto 06): | = €. 14.611,44; |



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

- 08) importo netto dei lavori a base di gara di cui alla prima variante in corso d'opera: = €. 82.474,57;
- 09) oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: = €. 4.291,30;
- 10) importo netto dei lavori a base della prima variante in corso d'opera: = €. 86.765,87;
- 11) a dedurre importo netto dei lavori a base di contratto: = €. 82.636,11;
- 12) maggiore importo netto di cui alla prima variante in corso d'opera nonché importo netto del primo atto di sottomissione: = €. 4.129,76;
- 13) I.V.A. con aliquota del 10 % sul precedente punto 10): = €. 8.676,59;
- 14) spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e variante in corso d'opera, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: = €. 20.966,84;
- 15) C.N.P.A.I.A. con aliquota del 2 % sul precedente punto 14): = €. 419,34;
- 16) I.V.A. con aliquota del 20 % sui precedenti punti 14) e 15): = €. 4.277,24;
- 17) incentivo previsto dall'art. 18, della Legge 11.02.1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 2 % sui precedenti punti 06) e 09): = €. 2.027,55;
- 18) fondo per accordi bonari previsti dall'art. 12, del Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554 e sue successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 3 % sui precedenti punti 06) e 09): = €. 3.041,32;
- 19) espropri ed occupazioni: = €. 18.233,68;
- 20) imprevisti, arrotondamento e risparmio di gara: = €. 15.591,57;

per complessivi €. 160.000,00.

- Vista ora la seguente parcella professionale numero 4 / 2009, del 22.01.2009, pervenuta in data 26.01.2009, con nota prot. n. 0000384 / 2009, dall'ing. Pietro Luigi BAFFA, relativa ad un secondo acconto sulle prestazioni professionali svolte per la direzione, contabilità, misura correlazionate al secondo stato di avanzamento dei lavori in argomento, prevedente l'importo di €. 3.364,62 per onorari ed esposti oltre ad €. 67,29 per C.N.P.A.I.A. con aliquota del 2 % ed ad €. 686,38 per I.V.A. con aliquota del 20 %, per complessivi €. 4.118,29 al lordo della Ritenuta di Acconto di €. 672,92.
- Dato atto che la sommatoria tra l'importo attualmente richiesto risultante pari ad €. 4.118,29 e gli acconti precedentemente liquidati pari ad €. 20.540,00 per complessivi €. 24.658,29 rientra all'interno dell'impegno di spesa assunto pari ad €. 25.663,42.
- Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto.
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Vista la Legge 11.02.1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.
- Richiamato il provvedimento Sindacale n. 14 / 2008, del 29.12.2008 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune.
- Visto il terzo comma, dell'art. 163, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni con il quale è autorizzato l'esercizio provvisorio quando i termini per l'approvazione del bilancio di previsione siano fissati, da norme statali, in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al primo comma, dell'art. 163, del Decreto Legislativo in argomento intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.
- Visto, inoltre, il Decreto del Ministro dell'Interno 13.12.2008, ai sensi del quale il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali è prorogato al 31.03.2009.

DETERMINA

- 01) Di liquidare all'ing. Pietro Luigi BAFFA, con studio in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, 10023 Chieri (TO), l'importo complessivo di €. 4.118,29 come ripartito in premessa ed esposto nella copia della parcella allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale come secondo acconto sulle competenze professionali dovute per la direzione e coordinamento in fase di esecuzione correlazione al secondo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione del collegamento della Via Gassino con la Via San Rocco.
- 02) Di imputare la spesa complessiva di €. 4.118,29 nell'intervento n. 2.08.01.01, voce n. 8230, capitolo n. 2, articolo n. 1, denominato "Sistemazione e manutenzione strade Comunali", residui passivi, del bilancio di previsione 2009 in corso di predisposizione.

Andezeno, lì 04.02.2009.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (BORELLO geom. Mauro)

copia VICE OK

Ing. Pietro Luigi Baffa - via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8 - 10023 Chieri (To)
C. F. BFF PRL 51 H06 D862B - P. IVA 03779470016
tel. e fax 0119414860 - tel. 3356157160 - e mail studiobaffa@gmail.com

Chieri 22/01/2009

Spett.le Amm.ne Com.le
del Comune di Andezeno
Piazza Italia, 3
Andezeno

PROT. N. 384	DATA REG. 26.1.09
PROGR. N. 61/09	
C/ PIT 8235/2/1	IMPEGNO 624/5
DET. IMP. N. 383	DET. LIQ. N.
MANDATO N.	DEL

R

P. IVA 01950080018

Fatt. 04/2009 registrata al n. 04/2009 delle fatture in sospeso.

Oggetto: Lavori per la sistemazione del collegamento di via Gassino con via San Rocco

2° acconto competenze professionali per la direzione e misura dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. **Convenzione n. 467 del 31/10/07.**

Competenze per la progettazione: 4.887,90 (voce 1 nota) + 1.582,69 (voce 2 nota) + 1.451,85 (voce 3 nota) + 499,80 (voce 4 nota) = € 8.422,24; deducendo l'acconto di € 8.137,83 resta il saldo per i lavori di perizia di € 284,41

Competenze per la D.L.: 3.871,60 (voce 5 nota) + 1.416,09 (voce 6 nota) + 2.419,74 (voce 7 nota) + 833,00 (voce 8 nota) + 266,47 (voce 9 nota) + 1.183,26 (voce 10 nota) = € 9.990,16

% relativa all'avanzamento n. 2 = € 79.638,04 (2° SAL): € 86.765,87 (totale contratto) = 91,78%

Avanzamento n. 2 = 0,9178 * € 9.990,16 = € 9.168,97

A dedurre acconto n. 1 - € 6.088,76

A sommare saldo progettazione perizia + € 284,41

Totale in fattura € 3.364,62

A) Competenze	€	3.364,62	
B) Contributo 2% su A)	€	67,29	
C) TOTALE	€	3.431,91	
IVA 20 % su C)	€	686,38	ad esigibilità differita
Totale a mio credito	€	4.118,29	
A dedurre RIT. Acc. 20% su A)	€	672,92	
Netto a mio credito	€	3.445,37	

(Euro tremilaquattrocentoquarantacinque/37).

Da accreditare sul c.c. n. 5063 - BNL di Chieri - CAB: 30360 - CABI: 1005

(V 01005 30360 000000005063)

IBAN: IT14 V010 0530 3600 0000 0005 063

intestato a ing. Baffa Pietro Luigi.



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

C.F.: 90003860013 - P.I. 01950080018

SERVIZIO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 04/02/2009

OGGETTO:

lavori di sistemazione del collegamento tra la Via Gassino con la Via San Rocco - ditta MB s.r.l. - liquidazione di acconto sul corrispettivo dovuto all'ing. Pietro Luigi BAFFA.

Visto, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00 si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria

Settore	Anno	Imp.	Interv.	V	C	A	Stanz.	Già Impegnato	Importo €

Andezeno, il 04/02/2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bernardo dott. Arnaldo

Visto, ai sensi dell'articolo 184, 4° comma, del D.Lgs. 267/00 si autorizza l'emissione del mandato.

Andezeno, il 04/02/2009



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bernardo dott. Arnaldo

Emesso mandato n. 297 del 10.04.2009 il RP.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice \ legale, per uso amministrativo, composta da n.

7 pagine.

Andezeno, il 16 APR 2009



Il Responsabile del Servizio
BORELLI geom. Mauro